

I. 事業評価総括表（平成30年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	福祉対策措置	川辺西小学校体育館外壁改修事業	日高川町	6,000,000	6,000,000	総事業費 17,679,600

II. 事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	福祉対策措置	川辺西小学校体育館外壁改修事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		日高川町				
交付金事業実施場所		日高川町大字小熊地内				
交付金事業の概要		外壁改修工事 工事概要として外壁パネル（金属サイディング）401㎡、鉄骨胴縁（C型鋼）2.5t 川辺西小学校体育館は、経年劣化により外壁を支えている鉄骨胴縁が腐食し、所々に外壁の剥離が見受けられ、滑落も頻繁に発生しているため、外壁の改修工事を行うものです。				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に関する主要政策・施策： 第2次日高川町長期総合計画（前期基本計画：平成30年度～平成34年度） 第3章 豊かな心を育む教育・文化のまち 1. 生きる力を育む学校教育の推進 《主要施策》 (2) 学校施設の整備充実 ① 老朽化への対応や安全管理の強化、バリアフリー化に向け、学校施設の整備充実を計画的に推進します。</p> <p>目標： 児童が安心して小学校生活を送れる教育環境を充実させます。（平成30年度）</p>				
事業開始年度		平成30年度	事業終了（予定）年度		平成30年度	
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成30年度
	外壁の剥離による滑落事故発生件数0件	使用開始日（10/5）から評価報告日までの滑落事故発生件数	成果実績	件数	0	
			目標値	件数	0	
			達成度	件数	100.0%	
	評価年度の設定理由					
	児童の安全を確保するという観点から、事業実施年度早期に評価を実施。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	平成30年度	年度	年度	
	外壁工事の進捗量（面積）		活動実績	m <sup>2</sup>	401		
			活動見込	m <sup>2</sup>	401		
			達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	平成30年度	年度	年度	備考			
総事業費	17,679,600						
交付金充当額	6,000,000						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	6,000,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
外壁改修工事		指名競争入札		タナカ技研株式会社		17,679,600	
交付金事業の担当課室	教育課						
交付金事業の評価課室	教育課						