

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	美山ドーム改修事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		日高川町		
交付金事業実施場所		日高川町大字初湯川地内		
交付金事業の概要		美山ドームは、人工芝のテニスコート2面を有し、テニスだけでなくゲートボール等にも利用するなど年齢を問わず多目的に利用できる山間地域におけるレクリエーション施設として平成5年に建築されたものです。当地域の憩いの場として位置付けられているため、今後もその位置付けを確保するために改修を実施します。具体的には建物本体外壁の色あせ(色落ち)の改修及びドーム状の建物本体の鉄骨部分の塗装が剥離及び剥落しているために再塗装します。		
総事業費	9,018,000	交付金充当額	6,000,000	
		うち文部科学省分	0	
		うち経済産業省分	6,000,000	
交付金事業の成果目標		美山ドームは、当地域のレクリエーション施設として又、地域の憩いの場として年間約100日(回)程度利用されています。しかし、経年劣化により、建物本体外壁の色あせ(色落ち)の改修及びドーム状の建物本体の鉄骨部分の塗装が剥離及び剥落しています。美山ドームの改修要望に対する地域住民の声も多数あり、当施設を改修し、施設寿命の延長化を図るとともに、住民生活の利便性の向上を促進していきます。		
交付金事業の成果指標		美山ドーム改修事業完了後は、地域の憩いの場として直ちに施設を再開し、施設の利用日数を増加するため、利用団体等にPRします。年間の目標値として、テニス利用日を23日、ゲートボール利用日を100日、その他大会等での利用日を2日として、年間の稼働日数を125日(直近は100日)、25%増を目標とします。		
交付金事業の成果及び評価		美山ドーム改修事業完了後、施設がきれいになり利用者からも好評で、テニスの稼働日が増加しており、利用者からの口コミによる利用が増加しております。また、ゲートボール大会も多数計画されるようになり、目標の稼働日数達成に向けて努力しています。今回の改修により、山間地域のレクリエーション施設や憩いの場として確保するだけでなく、当施設を含むダム湖畔の観光エリアのイメージアップの一翼を担い、観光客利用者の増も期待できます。		
交付金事業の契約の概要				
契約の目的		契約の方法等	契約の相手方	契約金額
塗装工事		指名競争入札	(株)市川組	9,018,000
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無		無	交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度	該当なし